



OFÍCIO 012/2021 - GDE


Garça, 01 de março de 2021.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Informamos em resposta ao requerimento nº 066/2021, de autoria do vereador Sr. Pedro Santos em relação à obra de perfuração do poço profundo que:

1. A obra de perfuração do poço tubular profundo no Sistema Aquífero Guarani, na Estação B1, encontra-se em fase final de perfuração. O cronograma físico financeiro está com 58,21% do contrato concluído. A perfuração está em aproximadamente 690 metros (26/02/2021), finalizando a camada de basalto, conforme projeto, iniciando sua entrada no Sistema Aquífero Guarani (SAG). A previsão é que o contrato seja concluído em até 45 dias.
2. A perfuração do poço tubular profundo no SAG é o início da resolução dos problemas. Após a perfuração, serão definidos parâmetros que possibilitarão a instalação da bomba correta, nova infraestrutura elétrica, rede adutora e demais equipamentos que por ventura se tornem necessários. A previsão é que até o final de 2022, o poço tenha um funcionamento adequado, resolvendo o problema de falta de água em períodos crítico.
3. O contrato foi firmado no valor de R\$ 3.449.500,00.

Respeitosamente,


André Pazzini Bomfim
DIRETOR EXECUTIVO

A Sua Excelência o Senhor
RAFAEL FRABETTI
Câmara Municipal
17400-000 Garça-SP