

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												CRISTIANO OGAWA	
BARRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO													
ÁREA A CONSTRUIR = 1580 m <sup>2</sup>													
VALOR DO m <sup>2</sup> R\$1.725,98													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (15 meses 2025 - 2026)										TOTAL	
		90 DIAS		180 DIAS		270 DIAS		360 DIAS		450 DIAS		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	91,554.99	100%	0.00		0.00		0.00		0.00		91,554.99	100%
2.0	FUNDAÇÕES	0.00	0%	783,957.76	100%	0.00		0.00		0.00		783,957.76	100%
3.0	PAREDES E PAINÉIS	0.00		0.00	0%	394,289.00	100%	0.00		0.00		394,289.00	100%
4.0	REVESTIMENTOS	0.00		0.00		0.00	0%	153,186.75	100%			153,186.75	100%
5.0	COBERTURA	0.00		0.00		0.00	0%	495,164.07	100%	0.00		495,164.07	100%
6.0	ESQUADRIAS	0.00		0.00		0.00		154,607.32	80%	38,651.82	20%	193,259.14	100%
7.0	PINTURA	0.00		0.00		0.00		114,270.69	70%	44,687.44	30%	158,958.13	100%
8.0	LOUÇAS E METAIS	0.00		0.00		0.00		0.00	0%	30,875.56	100%	30,875.56	100%
9.0	INSTALAÇÕES	0.00		72,744.78	25%	0.00	0%	342,225.76	75%	0.00		414,970.54	100%
10.0	LIMPEZA GERAL	0.00	0%	0.00		0.00		0.00		10,841.49	100%	10,841.49	100%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		91,554.99	3%	856,702.54	31%	394,289.00	14%	1,259,454.59	46%	125,056.31	5%	2,727,057.43	100%
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		91,554.99	3%	948,257.53	35%	1,342,546.53	49%	2,602,001.12	95%	2,727,057.43	100%		
DATA		RESPONSÁVEL TÉCNICO							ASSINATURA				