



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo

Ofício nº 140/2026 – CM

Garça, 13 de março de 2026.

Requerimento nº 146/2026  
Vereador: Marcelo Zanoti  
Assunto: Solicita informações sobre andamento das obras da nova praça do Jardim Adrianita.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra a Secretaria Municipal de Obras informou o que segue:

1) A porcentagem da referida obra executada até a presente data é de 55,38%;

2) Não foram identificados entraves de natureza técnica ou financeira. Contudo, no início da obra, fez-se necessária uma adequação técnica no projeto-base da obra ora licitada. Ademais, o elevado índice pluviométrico registrado durante o período de execução, ocorrido em diversas ocasiões, também contribuiu para o atraso no desenvolvimento da obra;

3) Caso não ocorram precipitações, a previsão de entrega é de 60 dias;

4) O acompanhamento e fiscalização da referida obra é efetuado pela Secretaria Municipal de Obras.

Atenciosamente,

JOSÉ ALCIDES FANECO  
Prefeito Municipal

Exma. Sra.  
**RAQUEL SARTORI**  
Câmara Municipal de Garça  
NESTA