



OFÍCIO 011/2021 - GDE

Garça, 01 de março de 2021.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE


Informamos em resposta ao requerimento nº 062/2021, de vossa autoria que, a obra de perfuração do poço tubular profundo no Sistema Aquífero Guarani, na Estação B1, encontra-se em fase final de perfuração.

Atualmente, a obra está com 58,21% do contrato concluído, em relação ao cronograma físico financeiro.

A perfuração encontra-se com aproximadamente 690 metros (26/02/2021), finalizando a camada de basalto, conforme projeto, iniciando sua entrada no Sistema Aquífero Guarani.

A previsão é que o contrato seja concluído em até 45 dias.

Respeitosamente,


André Pazzini Bomfim
DIRETOR EXECUTIVO

A Sua Excelência o Senhor
RAFAEL FRABETTI
Câmara Municipal
17400-000 Garça-SP