



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo

Ofício nº 397/2021 – CM

Garça, 31 de maio de 2021.

Requerimento nº 544/2021  
Vereador: Elaine Oliveira  
Assunto: Informações sobre a construção de creche na Vila Cavalcante.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra a Diretora do Departamento de Convênios informou que:

1. A obra foi paralisada porque a empresa a abandonou, solicitando um realinhamento de preços que o FDE entendeu não ser cabível;

2. A obra está orçada em R\$ 2.062.609,49 (dois milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e quarenta e nove centavos);

3. O próprio Estado efetuava os pagamentos;

4. As obras ainda não foram retomadas, foi necessário um Aditamento do Convênio com a alteração do prazo;

5. Segundo novo cronograma, a conclusão das obras está prevista para 03/11/2022.

Atenciosamente,

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
**RAFAEL JOSÉ FRABETTI**  
Câmara Municipal de Garça  
NESTA