

CRONOGRAMA MACRO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Unidades de Saúde da Família - GARÇA

ESTIMADO REAL EM EXECUÇÃO			
Início dos projetos:	ter, 24/05/2022	440,00	DIAS TRABALHADOS ATE O MOMENTO
Projetos em adamentos:	seg, 07/08/2023		
Semana de exibição:	0		

					CRONOGRAMA REAL				PENDENCIAS					
UNIDADES DE SAUDE		CONDIÇÃOO	ATRIBUIÇÃO		PROGRESSO		INICIO		TERMINO	DURAÇÃO	PENDENTE	VALOR ATRIBUIDO	VISTORIA A AGENDAR	
MARIANA I		ENTREGUE	ARQ. TOTAL		95%		24/05/2022		ate	22/07/2022	44,00	CLCB	5%	A DEFINIR
EUCALÍPTOS I E II		ENTREGUE	ARQ. TOTAL		95%		25/07/2022		ate	26/09/2022	51,00	CLCB	5%	A DEFINIR
Jafa		EM OBRAS	ARQ. TOTAL		95%		27/09/2022		ate	28/10/2022	50,00	CLCB	5%	A DEFINIR
MARIANA II *		CONFIRMAR DATAS	ARQ. TOTAL			25%	31/10/2022		ate	16/12/2022	46,00	-	-	-
RECESSO DE NATAL E ANO NOVO			RECESSO DE NATAL E ANO NOVO			19/12/2022		ate	13/01/2023	25,00				
LABIENÓPOLIS		CONFIRMAR DATAS	ARQ. TOTAL		0%		16/01/2023		ate	02/03/2023	45,00	-	-	-
PALERMO I E II		CONFIRMAR DATAS	ARQ. TOTAL		0%		04/03/2023		ate	18/04/2023	45,00	-	-	-
ARACELLI *		CONFIRMAR DATAS	ARQ. TOTAL		0%		20/04/2023		ate	04/06/2023	45,00	-	-	-
BARROS(WILLIANS)		CONFIRMAR DATAS	ARQ. TOTAL		0%		06/06/2023		ate	06/07/2023	30,00	-	-	-
REGIÃO OESTE(JD. SOL NASCENTE)		CONFIRMAR DATAS	ARQ. TOTAL		0%		08/07/2023		ate	07/08/2023	30,00	-	-	-

** CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES FTURAS